



Znak sprawy: DDP-2.054.131.2021

Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem senatorskim, złożonym przez senatora Pana Stanisława Gawłowskiego podczas 28. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 sierpnia 2021 r., dotyczącym obwodnicy Koszalina i Sianowa (S6/S11) przedstawiam następujące informacje.

Pierwotny termin zakończenia budowy inwestycji zaplanowano na 16 lipca 2018 r. Ostateczny termin realizacji kontraktu zgodnie z umową został ustalony na 8 listopada 2019 r. Pierwszą informację o kłopotach technicznych związanych z budową, wykonawca przekazał 7 listopada 2016 r. poprzez powiadomienie o roszczeniu. Powyższe obejmowało odcinek do km 6+400. W przypadku robót dotyczących odcinka obecnie realizowanego, tj. od km 6+400 do 14+300, przyjmuje się 12 stycznia 2017 r. jako uzupełnienie powiadomienia o roszczeniu. Finalnie wykonawca zgłosił 17 marca 2017 r. brak możliwości prowadzenia robót. Potwierdzenie trudności technicznych dla obecnie realizowanego odcinka przyjmuje się na listopad 2017 r., po wykonaniu badań geologiczno-inżynierskich przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy.

W kwestii zaproponowania przez wykonawcę zwiększonej kwoty, umożliwiającej dokończenie inwestycji informuję, że wykonawca zaproponował dokończenie budowy za kwotę 392 875 934 zł brutto. Następnie na spotkaniach podsumowujących, wykonawca zaproponował kwotę 350 000 000 zł brutto. Zaznaczył jednak, że przedmiotowa kwota zawiera tylko wycenę realizacji rozwiązania w postaci wzmocnienia podłoża, tzw. „wannы żelbetowej” i wykonanie przejścia pod nasypem kolejowym. Kwota nie uwzględniała innych dodatkowych ryzyk i nieprzewidzianych robót, które mogłyby wystąpić w związku z występowaniem wód artezyjskich w trakcie przekopu przez Górę Chełmską. Wykonawca zaproponował również wydłużenie kontraktu do 31 grudnia 2019 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie odstąpiła od umowy z wykonawcą. 1 października 2018 r. wprowadzono dla odcinka drogi ekspresowej S6 od km 6+400 do km 14+300 polecenie zmiany pomijające część robót na tym odcinku.

Postępowanie przetargowe na dokończenie budowy przedmiotowej inwestycji, w systemie „Projekt i buduj”, zostało ogłoszone 3 października 2018 r. W postępowaniu przetargowym zostały złożone 30 listopada 2018 r. następujące oferty:

- konsorcjum firm CHINA RAILWAY 14th Bureau Group Co. Ltd., Tiejian Building A oraz Polbud Pomorze Sp. z o.o. na kwotę 328 582 316,09 zł brutto;
- PORR S.A. na kwotę 469 183 641,45 zł brutto;
- BUDIMEX S.A. na kwotę 454 712 001,42 zł brutto;
- konsorcjum firm Trakcja PRKiL i Akcine Bendrove „KAUNO TILATAI”, na kwotę 464 940 000 zł brutto.

31 grudnia 2018 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad unieważniła postępowanie przetargowe dla inwestycji „Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

niepodległa

POLEKA
STURDIE ODZYWKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Powyższe postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie przepisu, w brzmieniu wówczas obowiązującym art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zgodnie z przytoczonym przepisem, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Następnie postanowiono o ogłoszeniu w pierwszej kolejności postępowania na aktualizację samej dokumentacji. Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone 29 grudnia 2018 r. Koszt wykonania aktualizacji dokumentacji wyniósł 7 252 218,93 zł brutto. W wyniku tego dla przedmiotowej inwestycji zostały wydane następujące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID): zmiana pierwotnej decyzji ZRID – 7 grudnia 2020 r. i nowa decyzja ZRID – 14 grudnia 2020 r. Natomiast, postępowanie przetargowe na dokończenie budowy zostało ogłoszone 31 grudnia 2020 r.

Umowa na dokończenie budowy inwestycji została podpisana 20 lipca 2021 r. na kwotę 448 877 889,58 zł brutto. Inwestycja „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze ekspresowej S6 wraz z odcinkiem drogi ekspresowej S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300” zgodnie z umową ma się zakończyć w sierpniu 2023 r.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber
Sekretarz Stanu