

Minister  
Spraw Zagranicznych

SM.2113.47.2015/4

Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 r.

SEKRETARIAT  
Biura Prac SenackichWpłynęło dn. 3.04.15 zal.  
nr. 1524 podpis. [Podpis]

Pan Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Senatorze,

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Jarosława Obremskiego, złożone podczas 71. Posiedzenia Senatu RP w dniu 5 marca br., uprzejmie przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:

- 1. Czy finalne koszty całości inwestycji przekroczą początkowo zakładane 40 milionów euro? Jak wysoki jest zakładany na dzień dzisiejszy koszt budowy nowego budynku Ambasady RP w Berlinie?**

Finalny koszt inwestycji, obejmujący koszty konkursu architektonicznego, prac projektowych, prac przedrealizacyjnych, dekontaminacji, rozbiórek, budowy nowego budynku i wyposażenia oraz obsługi inwestorskiej nie powinien przekroczyć 40 mln EURO.

Aktualnie zakładany koszt robót budowlanych nowego budynku Ambasady RP w Berlinie wynosi około 31 mln EURO.


- 2. Na jakim etapie są trwające prace?**

W dniu 20.03.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą odpowiedzialnym za usuwanie materiałów niebezpiecznych; prace te potrwać czternaście tygodni. Powołano również Komisję przetargową w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego wykonania prac rozbiórkowych starego obiektu Ambasady RP. Trwa proces ostatecznego uzupełniania i odbioru dokumentacji projektowej przygotowanej przez biuro projektowe JEMS, warunkującego uruchomienie procedury przetargowej na wybór głównego wykonawcy.

### 3. Jaki jest przewidywany harmonogram inwestycji?

Ramowy harmonogram inwestycji zakłada:

- a) usunięcie materiałów niebezpiecznych - do końca czerwca 2015 r.
- b) przeprowadzenie prac rozbiórkowych starego obiektu - do końca 2015 r.
- c) wybór głównego wykonawcy prac budowlanych - pierwszy kwartał 2016 r.
- d) zakończenie prac budowlanych - koniec 2018 r.

Z wyrazami szacunku  
z up. Ministra Spraw Zagranic:  
  
Podsekretarz Stanu  
Henryka Mościcka-Dendys