



Warszawa, dnia 13 maja 2008 r.

MINISTER ŚRODOWISKA

Maciej Nowicki

KZGW-DINpi -070-30/2008

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 14.05.08.

nr 2813, podpis Borusewicz

PAN

BOGDAN BORUSEWICZ

MARSZAŁEK SENATU RP

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Andrzeja Persona, pismo znak: BPS/DSK-043-365/08 z dnia 2 kwietnia 2008 r., dotyczące zabezpieczenia skarpy prawego brzegu zbiornika wrocławskiego, przekazuję następujące informacje.

Realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Warszawie zadanie pn. „Ubezpieczenie brzegu zbiornika wrocławskiego w m. Dobrzyń rz. Wisła km 660,0 - 662,00” polega na wykonaniu ubezpieczenia brzegu na długości 510 m oraz wykonaniu basenu portowego.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanie narzutu kamiennego pod gabiony – 255m³
- ułożenie koszy gabionowych - 317 szt
- wykonanie ścianki szczelnej oraz oczepu żelbetowego – 125,8 m
- wykonanie robót pogłębiarskich koparką - 4 182 m²
- wykonanie materaca brzegowego – 6 024 m²
- wykonanie materacy i koszy gabionowych 1 338,4 m²
- wykonanie robót pogłębiarskich, formowanie i zagęszczenie nasypów 43 219,6 m³
- wykonanie chodników z kostki betonowej – 898,5 m²
- wykonanie nawierzchni drogowej z kostki betonowej – 808,5 m².

Do wykonania w miesiącu maju i czerwcu pozostały następujące roboty:

- wykonanie oczepu na stalowej ścianie szczelnej – 63 m
- wykonanie chodników - 898 m²
- wykonanie nawierzchni drogowej z kostki – 808 m²

Cały niezbędny materiał do wykonania tych robót znajduje się już na budowie, a podpisana umowa z podwykonawcą gwarantuje wykonanie wszystkich robót w uzgodnionym terminie.

Całość prac wykonywana jest wyłącznie z wody, łącznie z dostawą materiałów, co umożliwi pozostałym wykonawcom, realizującym zadania zlecone do realizacji i koordynowane przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, pełną swobodę prowadzenia prac.

Chciałbym poinformować, że terminy realizacji zadania (rozpoczęcia - 25.07.2006 r. oraz zakończenia - 30.06.2008 r.) zostały uzgodnione z Urzędem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą. Pragnę ponadto nadmienić, że na wniosek Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą oraz Dobrzyńskiego Klubu Żeglarskiego, harmonogram realizacji inwestycji został przyspieszony o pół roku, w stosunku do pierwotnie planowanego i zostanie dotrzymany.

Przekazanie obiektu do eksploatacji, zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę, wymaga pozyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, o którą RZGW w Warszawie wystąpi do Urzędu Nadzoru Budowlanego zaraz po zakończeniu wszystkich robót budowlanych.

Pragnę jednak nadmienić, że warunkiem niezbędnym dla jej uzyskania jest wykonanie wszystkich robót związanych z zagwarantowaniem właściwego dojazdu do obiektu oraz uporządkowaniem całego terenu wokół inwestycji, a więc i zakończenie wszystkich robót realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na drodze dojazdowej do portu i skarpie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą i Klubu Żeglarskiego, informuję, że możliwe jest, po dokonaniu stosownych uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie i wykonaniu niezbędnych zabezpieczeń, udostępnienie części wykonanego ubezpieczenia brzegu zbiornika włocławskiego dla potrzeb przeprowadzenia w dniach 16-18 maja oraz w miesiącu czerwcu regat żeglarskich na zbiorniku włocławskim.

Z pozdrowieniami

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

Z pp. MINISTRA
PODSEKRETARZ STANU
Janusz Zaleski