

Warszawa dnia 2008.06.10

GDDKiA BPI 1zk/020/1019/08

13.06.08
3680
Szczegółowy Plan

Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Odpowiadając na pismo BPS/DSK-043-513/08 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie stanu zaawansowania przygotowania do realizacji budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej Nr 50 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przesyła poniższe informacje.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi została wydana w dniu 28.12.2005 r. i jest prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana w dniu 21.05.2008 r. i jeszcze nie jest ostateczna.

Proces nabywania gruntów jest na ukończeniu. Z 278 niezbędnych działek, obecnie posiadamy prawo do terenu dla 251 działek. W stosunku do brakujących 27 działek złożony został do Wojewody wraz z wnioskiem wywłaszczeniowym wniosek o niezwłoczne zajęcie nieruchomości. Przewiduje się, że do końca czerwca uzyskane zostaną dla tych działek decyzje zezwalające na niezwłoczne zajęcie terenu.

Termin wystąpienia o pozwolenie na budowę dla obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej Nr 50 uzależniony jest od uzyskania całkowitego prawa do terenu oraz uzyskania klauzuli ostateczności przez decyzję środowiskową.

2 powiat

p.o. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Lech Witecki
Lech Witecki